

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:	Město Větrní
Sídlo:	Na Žofíně č.p. 191, 382 11 Větrní
IČO:	IČ: 00246182
Zastoupený:	Mgr. Antonín Krák, starosta města
Bankovní spojení:	151556225/0300
E-mail:	podatelna@mestovetrni.cz
Telefon:	+420 380 732 373
Datová schránka:	fjrbyba

a

Dodavatel:	VAK projekt s.r.o.
Sídlo:	Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
IČO:	28159721
DIČ:	CZ28159721
Zapsaný v obchodním rejstříku	Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl „C“
Zastoupený:	Ing. Jiří Pudil, jednatel
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Jiří Pudil, jednatel
Bankovní spojení:	254317200/0300
E-mail:	jiri.pudil@vakprojekt.cz
Telefon:	601150148
Datová schránka:	sbgkam8

dnešního dne, měsíce a roku
ve vzájemné shodě uzavírají
tento dodatek smlouvy o dílo:

Článek V se mění v odstavci 5.1 následovně

- dokumentace pro územní řízení (DUR) - zahájení prací po uzavření smlouvy o dílo a po přijetí změny územního plánu města Větrní č. 2 (nový kanalizační řad na Horánku), dokončení DUR **do 130 kalendářních dnů od sdělení objednatele, že změna ÚP Větrní (Horánek) je v právní moci**, přičemž v této lhůtě bude podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů příslušnému správnímu orgánu (stavebnímu/vodoprávnímu úřadu),
Lhůta 130 dnů se prodlužuje o dobu, po kterou některý z dotčených orgánů státní správy nesplní správní lhůtu 30 dnů pro vyjádření nutně k podání žádosti. Lhůta se prodlužuje i v případě, že některý z vlastníků pozemků navržených pro předpokládanou trasu kanalizace nebude spolupracovat či zdržovat jednání. Nárok na prodloužení lhůty plnění doloží zhotovitel zápisy z jednání či potvrzením o převzetí žádosti k vyřízení.

Článek VII se mění v odstavci 7.4 následovně

Cena za dílo bude objednatelem uhrazena zhotoviteli na základě dílčích faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury takto:
a) za provedení projekčních prací - dokumentace pro územní řízení (DUR), včetně inženýrské činnosti a souvisejících výkonů - **po podání úplné žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a předání nevyužité dokumentace pro územní řízení;**

V případě, že bude nutné po podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, na základě výzvy správního orgánu, projektovou dokumentaci umístění stavby doplnit nebo změnit, provede tyto úpravy a případná doplnění dodavatel neprodleně a bez nároku na úplatu.

b) za provedení projekčních prací - dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně inženýrské činnosti a souvisejících výkonů - **po podání úplné žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby a předání nevyužité dokumentace pro stavební řízení;**

V případě, že bude nutné po podání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby, na základě výzvy správního orgánu, projektovou dokumentaci povolení stavby doplnit nebo změnit, provede tyto úpravy a případná doplnění dodavatel neprodleně a bez nároku na úplatu.

Článek XI se mění v odstavci 11.1 následovně

Jestliže zhotovitel neodevzdá část díla spočívající v provedení projekčních prací, tj. Projekt, objednateli v termínu podle čl. V. odst. 5.1. této smlouvy nebo nedodrží dílčí termíny plnění díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu **ve výši 0,5 % ceny příslušené etapy díla denně**, a to i formou započtení pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel 1 stejnopis.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy nebyl sepsán pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní úkony spojené s uzavřením této smlouvy učinily svobodně a vážně, že si smlouvu přečetly a s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ve Větrní dne 5.2.2020

Za objednatele:



Mgr. Antonín Krák, starosta města

V Českých Budějovicích dne 5.2.2020

Za dodavatele:



Ing. Jiří Pudil, jednatel

MĚSTO VĚTRNÍ
NA ŽOFÍNĚ 191
382 11 VĚTRNÍ
IČ: 00246182 (4)

VAK projekt s.r.o.
Boženy Němcové 12/2 ④
370 01 České Budějovice
IČ: 281 59 721 DIČ CZ 28159721