Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo č. 2026/01-SL

Článek I.
Smluvní strany

1. **Dodavatel:**
   REMSTAV plus spol. s r.o.
   Munická 1255, 373 41 Hluboká nad Vltavou
   IČ: 26033356
   DIČ: CZ26033356
   Bankovní spojení: ČSOB a.s.
   Číslo účtu: 271520622/0300
   Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hájek, jednatel
   Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Hájek, jednatel
   Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka 10443, oddíl C
   Dále také jako „Zhotovitel"

2. **Objednatel:**
   Město Větřní
   Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
   IČ 002 46 182
   Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
   Číslo účtu: 151556225/0300
   Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta
   Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: vedoucí služeb města David Jelínek

Článek II.
Předmět Dodatku č. 2

Předmětem Dodatku č. 2 je změna Článku IV. Sjednaná doba pro provedení díla výše uvedené Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, který se tímto Dodatkem č. 2 mění takto:

1. Zhotovitel provede Dílo ve lhůtách stanovených v souladu s následujícím odstavcem 2, této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, že splní následující termíny požadované Objednatelem:
   a) Předání a převzetí staveniště se uskuteční na základě dohody Objednatele a Zhotovitele před zahájením prací v místě plnění. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
   b) Dokončení a předání hotového Díla Zhotovitelem Objednateli nejpozději do **31. srpna 2026.** O předání a převzetí dokončeného Díla bude sepsán protokol.

Článek III.
Předmět Dodatku č. 2

1. Předmětem Dodatku č. 2 k shora uvedené smlouvě o dílo je změna vypořádání více prací, které vznikly při realizaci díla. Podrobně jsou tyto práce uvedeny v Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o více práce spočívající zejména v sanaci nestabilního podloží, které bylo zjištěno v průběhu stavby a bylo nutné jej zpevnit, náhrada stávajících poškozených silničních obrubníků (dodávka a montáž).

2. Objednatel a dodavatel v návaznosti na provedené více práce dohodli navýšení ceny díla o celkovou částku 702 810,90 Kč bez DPH.

3. Tímto Dodatkem č. 2 k výše uvedené Smlouvě o dílo se mění Článek V. Cena za dílo, odstavec 1, který po provedené změně zní:

    1. Dohodnutá cena za dílo dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách činí: 3 591 143,66 Kč bez DPH. Zakázka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

Článek IV.
Závěrečná ujednání k Dodatku č. 2

1. Všechna ostatní ujednání obsažená v Smlouvě o dílo č. 2026/01-SL ze dne 06. 03. 2026 se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Schvalovací doložka:
Uzavření Dodatku č. 2 k SOD č. 2026/01-SL bylo projednáno a schváleno Radou města Větřní, dne 26. 8. 2026, číslo usnesení 215./2026.

Ve Větřní dne 3. 9. 2026

Zhotovitel:

REMSTAV plus spol. s r.o.
Munická 1255, 373 41 Hluboká nad Vltavou
[redacted]

Martin Hájek, jednatel
REMSTAV plus spol. s r.o.

Objednatel:

MĚSTO VĚTŘNÍ
NA ŽOFÍNĚ 191
[redacted]

Mgr. Antonín Krák
Starosta města