Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10/2013-VI. ze dne 4. 12. 2013

Předmět díla: Dodávka a zhotovení stavby „Parkoviště Sad míru, Větřní"

1. Smluvní strany

Objednatel:	**Obec Větřní**
Sídlo :	Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
IČ :	00246182
DIČ :	CZ00246182
Zastoupená:	Mgr. Bc. Antonínem Krákem, starostou obce
Bankovní spojení :	Česká spořitelna a.s., pobočka Český Krumlov
číslo účtu:	0580010319/0800

Zhotovitel:	EVEN s.r.o. stavební společnost
Sídlo:	Mikova 152, 107 00 Praha 10-Dubeč
IČ:	280 62 841
DIČ:	CZ28062841
Jednající:	Daniel Halda, jednatel
Bankovní spojení:	WSPK
číslo účtu:	2200004363/7940

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze odd.C, vložka 139924

2. Předmět dodatku

2.1. Na základě žádosti Objednatele provedl Zhotovitel záměnu dlažby parkoviště z původní dlažby CROSO na dlažbu BEST KLASIKO. Tímto došlo k úspoře ve výši 146 271,- Kč.

2.2. V průběhu stavby byla zjištěna problematická část podloží, kterou bylo nutné zpevnit. Na základě Dodatku k Technické zprávě, Objekt 02 – Zpevněné plochy 1 – komunikace, parkoviště, chodníky, bylo provedeno zpevnění podloží s nákladem 124 195,- Kč.

2.3. V průběhu stavby bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci není dostatečně řešena ochrana pracovní spáry u opěrných stěn OP1 a OP2. Ošetření pracovní spáry bylo navrženo projektantem dodatečně a Zhotoviteli vznikl vícenáklad v celkové výši 33 556,- Kč.

2.4. Dopisem ze dne 10. 6. 2014 Zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení díla do 25. 7. 2014. Důvodem jsou špatné klimatické podmínky, kdy pro nepřízeň počasí nemohlo být v díle pokračováno celkem 19 dnů a dále práce na zpevnění podloží a ošetření pracovní spáry, jak je uvedeno v odstavci 2.2. a 2.3. tohoto dodatku.

2.5. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele se tímto Dodatkem mění dále uvedené části výše uvedené smlouvy o dílo:

2.5.1. Oddíl III. – Termíny plnění, článek 3.1.2. Dokončení stavby zní takto: Dokončení stavby nejpozději do 25. 7. 2014

2.5.2. Oddíl IV. – Cena díla a platební podmínky, odstavec 4.1. se mění takto: Smluvní cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran ve výši: Cena celkem bez DPH 6 841 203,- CZK, cena bez DPH slovy: Šest milionů osm set čtyřicet jeden tisíc dvě stě tři koruny české. Zakázka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92 Zákona o DPH.

2.6. Ostatní ujednání obsažená ve výše uvedené Smlouvě o dílo zůstávají nedotčena.

2.7. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno.

Ve Větřní, dne 2. 7. 2014

Mgr. Bc. Antonín Krák, starosta

EVEN stavební společnost
EVEN s.r.o. stavební společnost
Mikova 152, 101 00 Praha 10-Dubeč
Tel.: 777 163 707 • even@email.cz
IČ: 28062841 • DIČ: CZ28062841

Daniel Halda, jednatel

OBEC VĚTŘNÍ
čp. 191, PSČ 382 11
IČO: 24618 2
(2)